



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – VISITA TÉCNICA GEFIS Nº 020/2014

Assunto: Visita Técnica a Agência da Casan de Garopaba

Referência: Relatório Acompanhamento GEFIS nº 081/2012

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emilio Blum, 83 – Centro - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 32215000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Visita Técnica

Unidade Auditada: Agência da Casan de Garopaba

Data da Inspeção: 16 / 01 / 2014.

4 JUSTIFICATIVA

Esta visita técnica objetiva o esclarecimento sobre o problema apresentado no SAA e na ERAT junto a um Reservatório de água.

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação da visita técnica compreendeu os procedimentos de esclarecimento, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, através de dados primários e dados secundários.

A visita foi feita na Agência da Casan, onde a equipe foi atendida pelo Técnico de Edificações Mauro Santos do Nascimento e pelo Engenheiro Guilherme, objetivando obter informações sobre notícias de dificuldades no abastecimento de água aos usuários nas semanas anteriores.

5.1 LOCAIS VISITADOS

ITEM	Nº	LOCAL VISITADO
Sede da Agência	01	Agência da CASAN
Reunião na Agência	02	Agência da CASAN
Reservatório	03	Rua Bernardino Rodrigues - Centro
ERAT- Reservatório	04	Rua Bernardino Rodrigues - Centro
Construção Irregular	05	Junto ao R-01

5.1.1 Sede da Agência



Figura 1: Agência de Garopaba

5.1.2 Reunião na Agência



Figura 2: Reunião com os Funcionários

5.1.3 Reservatório



Figura 3: Reservatório

5.1.4 ERAT



Figura 4: ERAT com problemas no bombeamento. Em manutenção.

5.1.5 Construção Irregular



Figura 5: Construção se sobrepondo ao Reservatório



Figura 6: Fiscalização pelo Conselho de Engenharia



Figura 7: Hidrômetro instalado

5.2 CONSIDERAÇÕES

O assunto abordado na reunião foi a falta de água no município no final do ano, onde foi esclarecido para a equipe, que para a região afetada (sul) a água que vem do Sistema de Imbituba e que também houve um problema no bombeamento junto ao reservatório R-01. A equipe constatou que o problema na ERAT, foi devido a entrada de ar nos canos dificultando o bombeamento para o reservatório. A Unidade encontrava-se em manutenção no momento da Fiscalização. Outrossim foi constada a construção de um imóvel particular sobre o terreno da CASAN, onde o reservatório ficou praticamente dentro desse imóvel. A equipe sugere a imediata suspensão dessa construção, ou o recuo desse imóvel afim de não prejudicar o reservatório. Observa-se que ocorreu a Fiscalização pelo CREA (figura 6) e a instalação de

hidrômetro, causando-nos estranheza.

5.3 OBSERVAÇÕES FINAIS

A Concessionária deverá apresentar relatório sobre as ocorrências e a justificativa quanto a instalação de hidrômetro, bem como apresentação dos documentos referentes a propriedade e características do terreno. Sugere-se enviar ofício ao CREA para esclarecimento quanto a regularidade da obra.

5.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Gerente
GEO MSc Análise e Gestão Ambiental

João Luiz Junkes Coelho – Membro
Analista Técnico em Gestão de DS

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grando
Diretor Geral