



RELATÓRIO EVENTUAL.EMERGENCIAL GEFIS Nº 036/2014

Assunto: Visita Técnica ao SAA da CASAN

Referência: Processo nº 000188/2014

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emilio Blum, 83 – Centro - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 32215000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Visita Técnica

Unidade Auditada: SAA

Data da Inspeção: 03 / 04 / 2014.

4 JUSTIFICATIVA

Esta visita técnica objetivou realizar vistoria ao SAA, visando atender demanda do MPSC, enviada à AGESAN através do Ofício nº 0277/2014/03PJ/BN, datado de 18 de março de 2014, cuja cópia abre este processo.

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação da visita técnica compreendeu os procedimentos de esclarecimento, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, através de dados primários e dados secundários.

A visita foi feita ao SAA, objetivando discutir ações pendentes e o atendimento das recomendações da Agência em diligências anteriores.

5.1 Locais Visitados

ITEM	Nº	LOCAIS VISITADOS
Unidades do SAA	01	(captação, ETA, reservatórios e Estações de Recalque)

5.1.1 Escritório



Figura 1: Melhorias na fachada (acessibilidade)

5.1.2 Captação



Figura 2: Placa recuperada na área de captação.

5.1.3 Estação de Tratamento de Água



Figura 3: Guarda-corpos e gradeamentos instalados na ETA.

5.1.4 Reservatórios



Figura 4: Instalação de Guarda-corpos



Figura 5: Identificação das Unidades

5.1.5 Estações de Recalque



Figura 6: Unidades identificadas.

5.2 CONSIDERAÇÕES

A equipe observou que a maioria das recomendações foi atendida, demonstrando o interesse da concessionária. Isolamento, identificação, pintura e limpeza das áreas foram providenciados, assim como a colocação de guarda-corpos e gradeamentos. Disponibilização de documentos e afixação de cartazes informativos também foi resolvido. Entretanto uma importante obra ainda não foi executada que é o isolamento dos conjuntos motor-bombas da ERAB – Estação de Recalque de Água Bruta, que segue sujeita a inundação quando ocorrem as cheias do Rio Braço do Norte. As condições de qualidade da água fornecida encontram-se no relatório anexo, bem como as respostas da Concessionária às pendências apontadas no relatório anterior.



Figura 7: Área de captação e bomba de recalque à margem do Rio.

5.3 OBSERVAÇÕES FINAIS

Em que pese o não atendimento de item importante (isolamento da ERAB), os técnicos entendem que houve importante evolução na estrutura do SAA do município e que a Concessionária tem envidado esforços no sentido de atender a todas as recomendações. As informações sobre providências que demandam soluções mais complexas (Recomendações 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 do Relatório de Acompanhamento GEFIS nº 043/2014, de 15/01/2014) encontram-se explicadas e justificadas na resposta fornecida pela CASAN, através da CI 009/2014 e serão acompanhadas pela AGESAN.

5.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - GEFIS
GEO MSc Análise e Gestão Ambiental

Luiza Kaschny Borges - GEREG
Engenheira Ambiental

João Luiz Junkes Coelho – Membro
Analista Técnico em Gestão de DS

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grando
Diretor Geral