



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização EMERGENCIAL

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Relatório nº 023/2014

Data: 30/01/2014

Município de: Araquari/SC

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Abastecimento de Água

Local: Araquari/SC

Data da Inspeção: 30 / 01 / 2014

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Emergencial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Lei Complementar nº 484/2010, Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislação pertinente.

Objetivo:

- () Atender reclamação/solicitação da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis
- () Atender denúncia da VISA
- () Atender denúncia de usuário(a)
- (x) Outro (especificar): Auto de infração nº 23/2014 da AGESAN

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Emergencial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

5.1 Cronograma de Trabalho

Tabela 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 30/01/2014	Deslocamento - Vistoria nas obras do SAA	Vistoria nas obras do SAA - Retorno

6 RELATO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS OBSERVADOS

- 6.1 Resumo da denúncia/solicitação recebida: Auto de Infração nº 23/2014 do dia 23/01/2014, referente à aplicação de penalidade de advertência por parte da AGESAN à CASAN pela descontinuidade no fornecimento de água potável no Sistema de Abastecimento de Água do município de Araquari, atingindo o bairro Itinga.
- 6.2 Constatação do fato: O bairro Itinga é abastecido pela Companhia Águas de Joinville (CAJ) por meio do contrato de prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada (CASAN GCO-OS nº 024/2013) no qual, a CAJ se compromete a fornecer 20 L/s de água

tratada diariamente. Porém, segundo a CASAN, esse contrato não vinha sendo cumprido durante uma quinzena no mês de janeiro de 2014, devido a vazamentos no Sistema de Abastecimento de Água da CAJ. Conseqüentemente, ocorreu o desabastecimento de água no bairro Itinga (cerca de 4.000 economias). Diante desse fato, a CASAN contratou cinco caminhões-pipa para o atendimento provisório e está realizando obras emergenciais de captação de água para abastecer a população.

- 6.3 Atividades realizadas e Problemas/Não Conformidades detectados: Em companhia do Chefe da Agência de Araquari, João Luiz da Luz, e do Superintendente Regional (norte/vale) César Luiz Cunha, ambos da CASAN, os técnicos da AGESAN foram visitar as obras que estão sendo realizadas para melhorar o abastecimento de água dos moradores do Bairro Itinga. Serão implantados quatro novos pontos de captação, sendo dois superficiais (Rua das carpas – Figuras 1 e 2; e Loteamento Mario Dunze – Figuras 3 e 4) e dois subterrâneos (Rua das Carpas e Rua Santa Fé). Em relação aos poços subterrâneos, a CASAN está aguardando a liberação da licença ambiental. O tratamento será feito no local e lançado diretamente para a rede de distribuição.



Figura 1: Obras de captação superficial na Rua das Carpas (Itinga)



Figura 2: Obras de captação superficial na Rua das Carpas (Itinga)



Figura 3: Obras de captação superficial no Loteamento Mario Dunze



Figura 4: Obras de captação superficial no Loteamento Mario Dunze

O restante do município de Araquari está com o abastecimento normal de água. Uma parte da população é abastecida pelo sistema de dois poços artesianos e uma Estação de Tratamento de Água (Figura 5); e outra parte, pela Interligação do Sistema de Água de Balneário Barra do Sul com Araquari, totalizando cerca de 2.500 economias.



Figura 5: ETA Central e poço artesiano

7 CONSIDERAÇÃO

Há o projeto Adutora do Piraí, previsto no orçamento de 2014, para reforçar todo o sistema de água da zona sul (Araquari e parte de Joinville), que captará água no Rio Piraí. Será feita uma Estação de Tratamento de Água e serão instalados dois reservatórios como garantia (Figura 6).



Figura 6: Área da CASAN onde serão instalados dois reservatórios (Rua Santa Fé)

8 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Gerente
Geo MSc Análise e Gestão Ambiental

João Luiz Junkes Coelho – Membro
Analista Técnico em Gestão de DS

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Engº Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grando
Diretor Geral