



RELATÓRIO EVENTUAL.EMERGENCIAL GEFIS Nº 57/2014

Assunto: Fiscalização da rede de distribuição do Sistema de Abastecimento de Água São Miguel

Referência: Processo AGESAN 000297/2014

1 IDENTIFICAÇÃO DA REGULADORA

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3221-5000

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Abastecimento de Água

Local: Biguaçu/SC

Data da Inspeção: 09 e 26 / 09 / 2014.

4 JUSTIFICATIVA

Esta fiscalização teve como objetivo averiguar a instalação da nova rede de distribuição de água tratada para a localidade de São Miguel no município de Biguaçu.

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Emergencial compreendeu os procedimentos de esclarecimento, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema.

5.1 Locais visitados

Tabela 1: Locais visitados

Data	Item	Nº	Locais visitados
Dia 09/09/2014	SAA São Miguel	01	Rede de distribuição
Dia 26/09/2014	SAA São Miguel	02	Rede de distribuição

5.1.1 Rede de distribuição SAA São Miguel – Vistoria 09/09/14

Diversos locais foram percorridos e foi constatado que nas ruas: Geral Jardim Carolina (setores 209 e 210), João Pereira Filho (setor 210), Antônio José Garcia (setores 210 e 211), e José Lino da Cunha (setor 212) não havia rede de distribuição nova, somente a antiga que foi feita pela comunidade. Em conversa com os moradores, todos afirmaram que a Concessionária não havia feito a nova rede de distribuição, somente tinha instalado os hidrômetros.

5.1.2 Rede de distribuição SAA São Miguel – Vistoria 26/09/14

A nova vistoria realizada no dia 26/09 para verificar as condições da rede de distribuição foi acompanhada pelo Eng^o Bruno Kossatz e pelo técnico Edemir Muller Coelho (Figuras 1 e 2). Foi constatado *in loco* que a ETA São Miguel está operando normalmente e que a Concessionária melhorou o acesso a ETA (em fase de conclusão). Segundo o engenheiro, a vazão de água bruta no momento da visita estava em 23 L/s.



Figura 1: Vista e Acesso a ETA



Figura 2: Cobertura de proteção do solo para evitar erosão e Vista Geral da ETA

Em seguida foram percorridas as seguintes localidades: Geral Jardim Carolina, Rua João Raitz, Rua Antônio José Garcia e José Lino da Cunha, todas no Bairro Areias de Cima. O técnico da CASAN Edemir Muller Coelho relatou que foram feitas algumas melhorias nessas localidades, como a troca das mangueiras para diâmetro de 60 mm e instalação de hidrômetros (Figuras 3 e 4). Porém ainda faltam 69 hidrômetros a serem instalados nas residências no bairro São Miguel.



Figura 3: Servidão contemplada com melhorias de Rede de Distribuição e Hidrometração



Figura 4: Servidão contemplada com melhorias de Rede de Distribuição e hidrometração

Desta forma, as irregularidades pendentes da rede de distribuição foram reparadas e a

distribuição de água foi reestabelecida a normalidade, não afetando a qualidade da água oferecida à população.

Conforme o Convênio de Cooperação para Gestão Associada do Contrato de Programa (abril de 2012) celebrado entre o município e a Concessionária, a prestadora de serviço não está de acordo com a cláusula quarta, § 2º item XV, que diz que os Sistemas de Abastecimento Água serão assumidos pela Concessionária e adequados aos padrões da empresa. Deste modo, as redes de distribuição das localidades Jardim Carolina, Cachoeiras, Tijuquiinhas e Areais de Cima foram recuperadas e parcialmente substituídas e, segundo os moradores, de modo geral a qualidade da água melhorou depois da instalação da ETA compacta.

6 CONCLUSÕES

As obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água de São Miguel, no município de Biquaçu, estão concluídas e as redes de distribuição das localidades de Jardim Carolina, Cachoeiras, Tijuquiinhas e Areais de Cima foram reparadas de modo que os usuários estão recebendo água de qualidade.

A AGESAN fará todos os procedimentos de fiscalização das unidades conforme cronograma de acompanhamento para garantir a prestação de serviço de qualidade à população.

7 EQUIPE TÉCNICA

Francisco Carlos Portella
Analista Técnico em Promoção Saúde

João Luiz Junkes Coelho
Analista Técnico em Gestão de DS

Eng. Luíza Kaschny Borges
Gerente de Fiscalização

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Eng. Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral
